

Kern	Plannaam	Totaal	Appartementen	Grondgebonden	Sociale huur	Middelduur	Duur	Status	Voortgangs index 2022 1 juli 22	Voortgangs index 2023 1 juli 23	Mutatie	Eerste opleveringen binnen	Opmerkingen
Beek	Voormalig gemeentehuis	25	25		15	10		Vergund	75	75	0	3 jaar	Ligt bij de Raad van State
Beek	Brandweerkazerne							Eerste gesprekken	0	5	5	Langere termijn	
Berg en Dal	Vijverhof fase 1	72	72		38	34		In aanbouw	75	90	15	Oplevering 2023	
Berg en Dal	Vijverhof fase 2	48		48			48	In de verkoop	40	85	45	3 jaar	
Berg en Dal	Oude kleefsebaan 84 (Voormalig cafetaria YES)	9	9			9		In aanbouw	75	90	15	Oplevering 2023	
Berg en Dal	Patrijsweg herstructurering	4	4		4			Principebesluit	5	20	15	3 jaar	Totaal 12 woningen, netto toevoeging 4 woningen
Breedeweg	Sint Antoniusweg	39	10	29	12	8	19	Bestemmingsplan in voorbereiding	20	40	20	3 jaar	
Breedeweg	Bredeweg 30 (oud cafe)	8	8		8			Principebesluit	10	30	20	3 jaar	
Breedeweg	Koningin Wilhelminaweg 4	5		5			5	Bestemmingsplan vastgesteld	50	55	5	3 jaar	Totaal 6 woningen, 1 sloop
Breedeweg	Kruksebaan herstructurering	2	2		2			Principebesluit	5	20	15	3 jaar	Totaal 10 woningen, netto toevoeging 2 woningen
De Horst	Heikant afronding	16		16			16	Bestemmingsplan onherroepelijk	90	100	10	Opgeleverd 2023	
Dekkerswald	Dekkerswald	200	200		60	40	100	Intentieovereenkomst getekend	30	30	0	6 jaar	Aantallen betreffen een grove inschatting
Erlecom	Leven met het Land Erlecom	18						Principebesluit	20	30	10	3 jaar	
Groesbeek	DAC-gebouw	88	78	10	16	62	10	Bestemmingsplan in voorbereiding	30	40	10	3 jaar	
Groesbeek	Groen Groesbeek	53	21	32	21	5	27	Bestemmingsplan vastgesteld	30	55	25	3 jaar	Ligt bij de Raad van State
Groesbeek	Tijdelijke woningen Achilles veld	47		47	32	15		Principebesluit	0	30	30	3 jaar	
Groesbeek	Linde	44		44	15	29		Vergund	70	90	20	Oplevering 2024	
Groesbeek	Muntberg	43	40	3	23	20		Principebesluit	20	20	0	6 jaar	
Groesbeek	Schreven	31		31		8	23	In aanbouw	90	100	10	Oplevering 2023	
Groesbeek	Peerenboom (oude Jan Linders)	28	28				28	Principebesluit	5	20	15	6 jaar	
Groesbeek	Spoorlaan fase 2	24	24			24		In aanbouw	80	90	10	Oplevering 2024	
Groesbeek	CPO Pannenhof Groesbeekse knarren	20	20					Principebesluit	30	30	0	6 jaar	
Groesbeek	Coöp Pannenstraat 29	17	17					Principebesluit	5	30	25	Langere termijn	
Groesbeek	Dries herstructurering	12	12		12			Bestemmingsplan onherroepelijk	50	60	10	3 jaar	Totaal 18 woningen, netto toevoeging 12 woningen
Groesbeek	Bosbesstraat, Bremstraat	11		11	11			Opgeleverd	80	100	20	Opgeleverd 2023	
Groesbeek	Eten & Drinken	10	10			2	8	Principebesluit	30	30	0	6 jaar	
Groesbeek	Chopinstraat herstructurering	7	7		7			Stedenbouwkundig plan goedgekeurd	5	30	25	3 jaar	Totaal 21 woningen, netto toevoeging 7 woningen
Groesbeek	Kloosterstraat herstructurering	6	6		6			Principebesluit	5	20	15	3 jaar	Totaal 18 woningen, netto toevoeging 6 woningen
Groesbeek	Lidl Nijverheidsweg							Principeverzoek in voorbereiding	0	5	5	Langere termijn	
Groesbeek	Uitbreiding Woonwagenstandplaatsen							Principebesluit	5	30	25	3 jaar	
Groesbeek	Lubertsche Akkers							Principeverzoek in voorbereiding	5	5	0	Langere termijn	
Kekerdom	Jan Arntzstraat	14	8	6	14			Principebesluit	10	10	0	6 jaar	
Kekerdom	Oude dorpshuis Weversstraat	2	2					Principeverzoek in voorbereiding	0	5	5	3 jaar	
Kekerdom	Voormalig Haukesterrein							Principeverzoek in voorbereiding	0	5	5	6 jaar	
Leuth	Pastoor van Tielstraat (sportveld)	26		26	8	5	13	Bestemmingsplan in voorbereiding	30	40	10	6 jaar	
Leuth	Spieringshof (Bredestraat 24)	25		25	10	5	10	Bestemmingsplan in voorbereiding	30	40	10	3 jaar	
Leuth	Morgenbad (Leuth-Zuid) fase 2	11		11			11	In aanbouw	70	90	20	Oplevering 2024	
Leuth	Kerk							Principeverzoek in voorbereiding	0	5	5	Langere termijn	Wel 3 bouwvlakken onherroepelijk
Leuth	Landgoed Leuth							Aftastende gesprekken	5	10	5	Langere termijn	
Leuth	Velden VVLK							Idee	0	0	0	Langere termijn	
Millingen	Schoollocatie 3e fase	26	26		26			In aanbouw	60	90	30	Oplevering 2024	
Millingen	Kastanje	14	14				14	Principebesluit	20	30	10	3 jaar	
Millingen	Toefmarkt							Principebesluit	20	20	0	6 jaar	
Millingen	Margrietstraat tijdelijke woningen	8	8		8			Voorbereiding procedure	20	40	20	3 jaar	
Millingen	Sint Antoniusplein 3							Principeverzoek in voorbereiding	20	70	50	3 jaar	
Millingen	Plan Vruchtenoord, Scholtens Zeelandsestraat	4		4			4	Bestemmingsplan onherroepelijk	60	70	10	3 jaar	
Millingen	Koolmeespad 2, 4 en 6 bestaande vergunningen	3		3			3	Bestemmingsplan onherroepelijk	80	80	0	3 jaar	
Ooij	Reomie	220	98	122	67	44	109	Bestemmingsplan in voorbereiding	30	40	10	3 jaar	
Ooij	Koningin Julianalaan 92	14		14				Principeverzoek in voorbereiding	20	20	0	6 jaar	
Ooij	Jonkmanshof	10	10			10		In aanbouw	55	100	45	Opgeleverd 2023	
Ooij	Pastorie	6	6					In aanbouw	70	90	20	Oplevering 2023	

Uitleg voortgangsindex		Ruimtelijke procedure vastgesteld	55
Nog geen initiatief	0	Ruimtelijke procedure onherroepelijk	60
Aftastende gesprekken	5	Aanvraag bouwvergunning	70
Principeverzoek	10	Verlening bouwvergunning	75
Principebesluit	20	Onherroepelijke bouwvergunning	80
Uitwerking bouwplan	30	Start verkoop/verhuur	85
Vastgesteld programma (ant. overeenkomst)	40	Start bouw	90
Start ruimtelijke procedure	50	Oplevering	100